

# 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度



项目名称	康元幼儿园			建设/运营单位（盖章）	苏州相城经济技术开发区管理委员会		
国家重大项目代码	2012-320507-89-01-580331			地债管理系统项目编号	P22320507-0009		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.21	项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.21
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	工期及时完成，到年底完成项目工程主体建筑，工程验收合格率100%，及时支付项目资金。				施工项目已封顶，债券资金已全额拨付使用完毕。		
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1：资金到位率	到位	到位	5	5	债券资金到位凭证
		指标2：资金执行率	=100%	100%	5	5	项目资金支付凭证
		指标3：专项债券资金年度支出进度	=100%	100%	5	5	项目资金支付凭证
		指标4：专项债券项目信息公开情况	好	好	5	5	相关制度
	组织实施	指标1：组织制度健全性	健全	健全	5	5	相关制度
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	5	5	相关制度
产出	数量指标	指标1：完工教室数量	9	9	5	5	工程进度报告
	质量指标	指标1：建设工程竣工验收通过	通过	通过	5	5	竣工部分验收报告
	时效指标	指标1：工期完成及时性	及时	延期	5	3	工期延长至2024年5月
		指标2：支付进度及时性	及时	及时	5	5	项目资金支付凭证
成本指标	指标1：成本控制情况	好	好	5	5	项目资金支付凭证	
效益	经济效益	指标1：对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显	5	5	项目资金支付凭证
	社会效益	指标1：重大安全事故发生数	0	0	5	5	未发生重大安全事故
		指标2：周边居民投诉处置率	100%	100%	5	5	居民投诉处置数/投诉总数
可持续发展	指标1：考核制度执行有效性	有效	有效	5	5	相关制度	
满意度	服务对象满意度	指标1：受益对象满意度	》=85%	100%	25	25	未收到不满意投诉
总计					100	98	
自评偏差原因及改进措施	因施工临电未接通，导致工期延迟。						
项目主管部门复核意见	部门负责人： <u>杨明华</u> 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人： <u>破由</u> 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人： <u>陈伟</u> 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人： <u>陈伟</u> 处（科）室： <u>预算科</u> （盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；  
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；  
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；  
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列明评分公式。